ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-036 Katowice
Wita Stwosza 2
tel: (032) 32 201 76 00, 251 80 40,
fax: (032) 20-17-640
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.katowice.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
43-316 Bielsko-Biała
Partyzantów 117
tel: (033) 812-30-37, 812-44-92
fax: (033) 812-49-30
e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

# PROTOKÓŁ KONTROLI NR BIB 133/2018

| | |
|---|---|
| Sygnatura protokołu | DBIN.7023.400.2018.MC |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli | art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) |
| ***Identyfikacja kontrolowanego zakładu*** | |
| Nazwa zakładu, adres | **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń, gmina Ustroń, powiat cieszyński** |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji | Oczyszczalnia ścieków komunalnych |
| Adres kontrolowanej działalności | **Oczyszczalnia Ścieków Wisła ul. Ustrońska 1, 43-460 Wisła** |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli | Beata Halama – Prezes Zarządu |
| NIP zakładu | 548-10-04-266 |
| Regon zakładu | 070473920 |
| PKD/EKD | PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,<br>PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,<br>PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,<br>PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,<br>PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,<br>PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,<br>PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,<br>PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,<br>PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,<br>PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,<br>PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,<br>PKD 71.20.Z Pozostałe badania i analizy techniczne. |
| Kod NACE | - |

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

| | |
|---|---|
| Rejestracja | KRS nr 0000091989, rejestracja z dnia 07.12.1994 r. |
| Telefon/ fax. | tel./fax. 33 854 35 70 / 33 854 37 25 |
| Adres strony internetowej:<br>e-mail: | www.wzc.com.pl<br>wzc@wzc.com.pl |
| Posiadane certyfikaty ISO,EMAS | - |
| Przedstawiciel zakładu- *wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w pozostałych przypadkach)* | Beata Halama - Prezes Zarządu<br>Piotr Kawka - Członek Zarządu |
| Udzielający informacji:<br>(imię, nazwisko, stanowisko) | - Kierownik Wydziału oczyszczalni ścieków |
| Adres do korespondencji | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń |
| NIP | jw. |
| Regon | jw. |
| Rejestracja | jw. |
| Telefon/ fax. | jw. |
| Data kontroli | Data rozpoczęcia – 18.07.2018 r., 20.07.2018 r. |
| | Data zakończenia – 27.07.2018 r. |
| Charakter kontroli | Problemowa |
| Typ kontroli | pozaplanowa |
| Okres objęty kontrolą | rok 2017 i bieżący |
| Cel kontroli | - Kontrola przestrzegania warunków dotyczących pobieranej wody, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne<br>- Kontrola przestrzegania warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne<br>- Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska |

| **Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli** | |
|---|---|
| Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia) | Martyna Caputa – inspektor ochrony środowiska |
| | Upoważnienie do kontroli nr 105/2018/BB<br>Okazano legitymację służbową nr 12/2016 |
| Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia) | - |
| | - |
| Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja) | - |

## 1. USTALENIA KONTROLI

### Informacje ogólne

Przedmiotem kontroli jest oczyszczalnia ścieków komunalnych w Wiśle eksploatowana przez spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą główną przy ul. Myśliwskiej 10 w Ustroniu. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w północnej części miasta pomiędzy ul. Ustrońską, a rzeką Wisłą poniżej ujścia potoku Jawornik. Oczyszczalnia graniczy od strony:
- wschodniej – z ul. Ustrońską;
- zachodniej - z rzeką Wisła;
- północnej - z istniejącymi zabudowaniami;
- południowej - z ul. Jawornik.

Oczyszczalnia oddana do eksploatacji w 1999 r., zaprojektowana na przepływ 12000 m3/d i RLM 27540 stanowi własność Gminy Wisła. Kontrolowana spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków na podstawie umowy o świadczenie usług odprowadzania ścieków komunalnych w Gminie Wisła zawartej w dniu 28.09.1995 r.

Ścieki komunalne dopływają na oczyszczalnię poprzez główny kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej (rozdzielczej) z terenu miasta Wisła, przepompownię ścieków z dzielnicy Wisła Jawornik oraz stację zlewczą ścieków dowożonych. Połączenie w jeden kolektor i wymieszanie następuje przed budynkiem krat. Napływające do urządzeń oczyszczalni kanalizacją ścieki komunalne stanowią mieszaninę ścieków bytowych oraz niewielkiej części przemysłowych pochodzących z zakładu przetwórstwa mięsnego oraz myjni samochodowej. Ścieki ze stacji zlewczej są to ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi przez 2 stałych przewoźników ze zbiorników bezodpływowych, przemysłowe dowożone z zakładu mięsnego oraz bytowe z toalet przenośnych oraz autobusów turystycznych. W celu zabezpieczenia instalacji przed ściekami zawierającymi substancje szkodliwe wyrywkowo przeprowadzane są badania ścieków dowożonych oraz kontrole zakładów wprowadzających ścieki przemysłowe do kanalizacji. Na oczyszczalnię przyjmowane są również osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, kierowane są do procesu przeróbki osadów wraz z osadami wytworzonymi na oczyszczalni. Zgodnie ze sprawozdaniem OS-5 szacunkowa liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2017 roku wynosiła 9448 osób.

Oczyszczalnia obsługuje aglomerację Wisła o równoważnej liczbie mieszkańców 35 745 RLM ustanowionej uchwałą nr IV/57/17/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014r.

**Wielkość zatrudnienia i czas pracy** – na terenie oczyszczalni pracuje fizycznie 12 osób w systemie zmianowym 12/12 godzin oraz 5 pracowników umysłowych na jedną zmianę po 8 godzin.

**Zakres oddziaływania na środowisko objęty kontrolą:**

**I. Gospodarka wodna**

Na teren oczyszczalni woda w celach socjalno-bytowych pracowników pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej eksploatowanej przez kontrolowaną spółkę. W roku 2017 r. z sieci pobrano 2000 $m^3$, a w 2018 do 30.06 1495 $m^3$. Na potrzeby urządzeń oczyszczalni wykorzystywana jest woda technologiczna, którą stanowią oczyszczone ścieki, ilość nie jest opomiarowana.

**II. Gospodarka ściekowa**

A. Stan formalno – prawny.

Kontrolowany podmiot posiada pozwolenie wodnoprawne Starosty Cieszyńskiego, znak: WS.W 6223-00075/09 z dnia 05.11.2009 r., na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z komunalnej oczyszczalni ścieków w Wiśle, istniejącym wylotem do rzeki Mała Wisła w jej km 87+500.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

B. Urządzenia oczyszczające oraz eksploatacja.

Instalacją służącą do oczyszczania ścieków komunalnych jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z usuwaniem biogenów w skład której wchodzą:

- stacja zlewna ścieków dowożonych z napowietrzaniem (obecnie napowietrzanie nie jest używane ze względu na brak potrzeby, ścieki dowożone stanowią niewielką część całości doprowadzanych ścieków do oczyszczalni),
- komora rozdzielcza przed kratami,
- krata płaska z mechanicznym usuwaniem skratek, awaryjna krata z ręcznym usuwaniem skratek,
- trzykomorowy piaskownik wyposażony w liniowe zgarniacze piasku,
- zwężka Venturiego z korytem pomiarowym,
- stacja dmuchaw dla stacji zlewnej i piaskownika,
- dwa osadniki wstępne wyposażone w zgarniacze osadu,
- komora defosfatacji,
- dwie komory denitryfikacji,
- dwie komory napowietrzania z nitryfikacją,
- dwa osadniki wtórne radialne,
- pompownia osadu recyrkulowanego,
- instalacja do chemicznego strącania fosforu (używana w razie potrzeby),
- instalacja do przygotowywania i dozowania flokulantów,
- instalacja do chlorowania ścieków (obecnie nie używana)
- instalacje towarzyszące,
- osiem sztuk mikrosit (nie używane)
- pompownia ścieków przed mikrositami,
- pompownia płucząca,
- dwie komory fermentacyjne,
- pompownia osadu surowego,
- dwa zagęszczacze osadu przefermentowanego,
- prasa do odwadniania osadu,
- pompownia odcieków,
- stacja dmuchaw,
- poletka osadowe,
- składowisko osadu,
- urządzenia pomiarowe, sygnalizujące i sterujące.

Część zaprojektowanych urządzeń w latach 90-tych. obecnie jest wyłączona z eksploatacji. Zmodernizowano natomiast stację zlewcza poprzez zakup kontenerowej, automatycznej stacji oraz dobudowano stanowisko zlewcze dla autobusów turystycznych oraz wyposażono budynek krat w płuczkę piasku oraz instalację pompującą pulpę piaskową z piaskownika do płuczki.

Aktualnie schemat technologiczny obejmuje procesy jednostkowe oczyszczania ścieków i przeróbki osadu:

- cedzenie ścieków na kratach mechanicznych,
- usuwanie piasku w piaskowniku poziomym,
- usuwanie zawiesin łatwoopadalnych w poziomym osadniku wstępnym,
- biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnegoprowadzone w wielofunkcyjnym reaktorze biologicznym (obejmujące: utlenianie związków orgnicznych, nitryfikację, denitryfikację i biologiczną defosfatację),
- sedymentacja zawiesin osadu czynnego w osadniku wtórnym,
- fermentacja wstępnie zagęszczonego osadu surowego i nadmiernego (wytrącanych w osadniku wstępnym) w komorach fermentacyjnych
- zagęzczanie osadu przefermentowanego w zagęszczaczach grawitacyjnych,
- odwadnianie osadu zagęszczonego na prasie taśmowej.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

W celu wspomagania procesów do układu dawkowane są substancje chemiczne, których zużycie wyniosło:
- polielektrolit do prasowania osadu (Zetag 8160): 2017r. - 975 kg, 2018r. - 350 kg (do 30.06.2018)
- wapno hydratyzowane: 2017r. - 18 035 kg, 2018r. - 9 415 kg (do 30.06.2018)
- preparat OWS: 2017r. - 315 kg

Oczyszczalnia składa się z dwóch niezależnych ciągów. W normalnych warunkach pracuje jeden ciąg, drugi stanowi ciąg awaryjny. Oczyszczalnia nie posiada przelewu awaryjnego do zrzutu ścieków nieoczyszczonych. W razie zwiększonego napływu związanego z przedostawaniem się do kanalizacji wód opadowych w czasie ulewnych deszczy uruchamiany jest drugi ciąg urządzeń, w celu zretencjonowania nadmiaru ścieków.

Oczyszczalnia posiada instrukcję obsługi oczyszczalni ścieków, opracowaną w 1999 r. Z uwagi na zmiany wprowadzone od tego czasu zalecana jest aktualizacja instrukcji, tak aby była zgodna ze stanem rzeczywistym.

Na bieżąco prowadzony jest dziennik eksploatacji, zawierający wpisy o pracach wykonanych na zmianie, ewentualnych awariach czy innych uwagach. Dokumentacje przedłożono kontrolującemu do wglądu. W roku 2017 oraz bieżącym nie było na oczyszczalni poważnych awarii, mogących mieć wpływ na proces oczyszczania.

Według uzyskanych informacji w ostatnim czasie wystąpiła awaria zgarniacza w osadniku, lecz została usunięta. W najbliższym czasie planowane są prace związane z remontem rurociągu recyrkulacji w reaktorze.

Podczas kontroli dokonano oględzin terenu. W trakcie kontroli urządzenia oczyszczalni działały prawidłowo. Napełniane były urządzenia drugiego ciągu ze względu na trwającą od dłuższego czasu pogodę deszczową.

C. Jakość odprowadzanych ścieków.

Kontrolowany zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym i obowiązującymi przepisami pobiera do analizy fizyko – chemicznej 12 prób ścieków dopływających i odpływających w roku obowiązywania pozwolenia. Analizy wykonywane są przez laboratorium zewnętrzne posiadające akredytację (SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna), w parametrach: $BZT_5$, $ChZT_{Cr}$, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny. Analiza ścieków opiera się o próbę średniodobową pobieraną ręcznie przez pracownika laboratorium ze studzienki kontrolno-pomiarowej na terenie oczyszczalni.

W okresie obowiązywania pozwolenia od 05.11.2016 do 04.11.2017 r. wykonano 12 analiz z 12 wymaganych. Wyniki wykonanych analiz nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu (tj. $BZT_5$- 15 mg $O_2$/l, ChZT – 125 mgO2/l, zawiesina ogólna – 35 mg/l, azot ogólny – 15 mg N/l, fosfor ogólny – 2 mg P/l).

W okresie obowiązywania pozwolenia obowiązującym obecnie tj. od dnia 05.11.2017 r. do dnia kontroli wykonano 7 analiz jakości ścieków. Wyniki również nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu.

Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków przekazywane do WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej na obowiązujących formularzach, w terminie.

D. Ilość odprowadzanych ścieków.

Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych nie jest opomiarowana, ustalana jest na podstawie pomiaru ilości ścieków dopływających mierzonej za pomocą zwężki pomiarowej zainstalowanej na kanale dopływowym do części biologicznej. Zgodnie z posiadanym pozwoleniem dozwolona ilość ścieków oczyszczonych wprowadzana do rzeki wynosi:
- max. 12000 $m^3$/d,
- śr.d. 9400 $m^3$/d.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

W roku 2017 na oczyszczalni oczyszczono – 2638055 $m^3$, czyli średniodobowo 7228 $m^3$/d, a w I półroczu 2018 - 804252 $m^3$, czyli 4407 $m^3$/d. W tym ilość ścieków dowiezionych wynosiła w 2017 – 18926 $m^3$, a w I półr. 2018 – 9529 $m^3$.

Zgodnie z przedkładanymi do WIOŚ wynikami ilości odprowadzanych ścieków oraz informacjami uzyskanymi na kontroli dozwolone ilości ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika nie zostały przekroczone.

E. Inne warunki pozwolenia

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym kontrolowany podmiot:
- prowadzi pomiary jakości wód płynących (tj. rzeki Wisła) powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków w parametrach określonych w pozwoleniu jako dopuszczalne przynajmniej raz w roku (zestawienie wyników w załączeniu do protokołu)
- przesyła roczny raport z pracy instalacji zawierający informacje o wielkości średniodobowego zrzutu ścieków, wyniki analiz chemicznych odprowadzanych ścieków oraz wyniki analiz wód odbiornika, do PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Starostwa Powiatowego (raport w załączeniu do protokołu),
- utrzymuje w należytym stanie technicznym instalację do oczyszczania ścieków, urządzenia do wprowadzania ścieków do odbiornika oraz skarpę rzeki, w tym celu pracownik oczyszczalni dokonuje na bieżąco przeglądu wszystkich urządzeń, wyniki oraz wykonane naprawy odnotowywane są w dzienniku eksploatacji.

F. Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe z terenu oczyszczalni wewnętrznym systemem kanalizacji deszczowej odprowadzane są na początek układu technologicznego oczyszczania ścieków.

G. Postępowanie z odpadami powstającymi w procesie oczyszczania

W procesie oczyszczania ścieków powstają:
- ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 – gromadzone są tymczasowo na poletkach osadowych, odbierane i transportowane do miejsca wykorzystania rolniczego przez firmę „Mustang" Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała z Gliwic na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2017 na wykonanie usług polegających na odbiorze osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 wraz z załadunkiem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem.
- skratki 19 08 01 – odpady gromadzone są w korytku ociekowym do czasu wywozu. Transportem i przekazaniem podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania skratek zajmuje się firma Synergia Południe Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie umowy z dnia 01.11.2017. (wcześniej umowa z SG Synergia). Skratki przekazywane są firmie HILKIM Sp. z o. o.
- zawartość piaskowników 19 08 02 – po zgarnięciu w piaskowniku pulpa piaskowa pompowana jest do płuczki piasku, piasek odzyskany na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów z dnia 04.03.2015 znak WS.6233.00004.2015 wykorzystywany jest na własne potrzeby.

## III. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Kontrolowany jest podmiotem korzystającym ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), w związku z tym jest zobowiązany na podstawie art. 275 ww. ustawy do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Kontrolowany podmiot nalicza i wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska na terenie kontrolowanego zakładu z tytułu:
- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z kotła gazowego,

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z oczyszczalni.

Zakład złożył zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Marszałka Województwa Śląskiego w ustawowym terminie. Na kontroli przedłożono potwierdzenie przelewu z dnia 27.03.2018.

## 2. STWIERDZONE NARUSZENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

| Naruszenia i nieprawidłowości | | | |
|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Rodzaj nieprawidłowości** | **Dowód** *(dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta)* | **Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego lub innego dokumentu** |
| 1. | - | - | - |

## 3. ZASTOSOWANE SANKCJE

| Lp. | Nazwa wykroczenia | Artykuł z przepisu | Osoba, która popełniła wykroczenie | Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

## 4. INNE ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli udzielono informacji i instruktażu w zakresie przepisów wynikających z:

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366)
- art. 31 a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1688 z późn. zm.) – nie informowanie organu Inspekcji Ochrony Środowiska, w wyznaczonym terminie, o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych lub informowanie niezgodnie z prawdą zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

### KOBIZE

Ustawa z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (j. t. Dz. U. z 2017, poz. 286 z późn. zm.) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek, której występuje emisja. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.krajowabaza.kobize.pl.

Kontrola wykazała, iż podmiot dopełnił obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 1 ww. ustawy tj. złożył raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami za rok 2017 terminowo. W trakcie kontroli przedłożono potwierdzenie wprowadzenia raportu z dn. 21.02.2017 r.

## 5. INFORMACJE KOŃCOWE

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

1. Upoważnienie do kontroli nr 105/2018/BB.
2. Zestawienie wyników pomiarów jakości wód płynących powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków w latach 2017-2018.
3. Raport z informacjami o wielkości średniodobowego zrzutu ścieków, wyniki analiz chemicznych odprowadzanych ścieków oraz wyniki analiz wód odbiornika.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowanych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 128.

**Ustroń, dn. 27.07.2018 r.**

PREZES ZARZĄDU

.....mgr inż. [illegible] Halama.....

*podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela kontrolowanej jednostki*

INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

*mgr inż. Martyna Caputa*

.....

*podpis i pieczęć uprawnionego inspektora*

***Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.***